

# PROGRAMMA DI MASSIMA PER ATTIVITA' DI RIMOZIONE SEDIMENTI

Periodo Attività	Isola artificiale	POSIZIONI PARATOIE BARRIERA DI TREPORTI																				Treporti
	Spalla Ovest	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

## 27/03/2023

Sollevamento giorno 27/03/2023,  
paratoie Pos. 01÷21  
Rilievo multibeam

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Sollevamento giorno 27/03/2023,  
paratoie Pos. 01÷05  
Rimozione sedimenti par 01-04

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

## 28-29/03/2023

Sollevamento giorno 28-29/03/2023,  
paratoie Pos. 01÷05  
Rimozione sedimenti par 01-04

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

## 30-31/03/2023 e 03-04/04/2023

Sollevamento giorno 30-31/03/2023 e 03-04/04/2023,  
paratoie Pos. 04÷08  
Rimozione sedimenti par 05-07

4	5	6	7	8
4	5	6	7	8

## 05-07/04/2023

Sollevamento giorno 05-07/04/2023,  
paratoie Pos. 07÷11  
Rimozione sedimenti par 08-10

7	8	9	10	11
7	8	9	10	11

## 11-13/04/2023

Sollevamento giorno 11-13/04/2023,  
paratoie Pos. 10÷14  
Rimozione sedimenti par 11-13

10	11	12	13	14
10	11	12	13	14

## 14 e 17/04/2023

Sollevamento giorno 14 e 17/04/2023,  
paratoie Pos. 13÷17  
Rimozione sedimenti par 14-16

13	14	15	16	17
13	14	15	16	17

## 18-21/04/2023

Sollevamento giorno 18-21/04/2023,  
paratoie Pos. 16÷21  
Rimozione sedimenti par 17-21

16	17	18	19	20	21
16	17	18	19	20	21

Sollevamento giorno 21/04/2023,  
paratoie Pos. 01÷21  
Rilievo multibeam

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

## LEGENDA:

1	2	=Numero Paratoie sollevate
15	16	=Posizione paratoia